

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 007 - 02

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne: 24 -01- 2020 Č.j. 001/21	Počet listů: 2
Zpr.	Počet příloh: 1

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha-Újezd

Kateřinská nám. 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 241 784
Bankovní spojení: 159140048/0300
zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany
č.ú.: 69727339/0800
zastoupen: [redacted]
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 18 – 007 - 02 ze dne 6.2.2018 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ v městské části Praha-Újezd, vymezená ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská, vše v k.ú. Újezd u Průhonic.

II.
Předmět dodatku

V souladu se Smlouvou o dílo včetně dodatků 1-3 zpracoval projektant projektovou dokumentaci a vykonal inženýrskou činnost. V etapě č. 4 v ulicích Krajanská a Vodnická jsou komunikace a chodníky umístěny na pozemcích se soukromými vlastníky. Mimo jiné bylo 21.8.2019 zažádáno o souhlas majitelů těchto pozemků - parc. č. 265/681, 265/683 v k.ú. Újezd u Průhonic. Majitelé na žádost o souhlas nereagovali. Souhlas proto nemohl být dodán na Speciální stavební úřad jako jeden z požadovaných dokumentů pro vydání stavebního povolení a řízení bylo přerušeno do 31.3.2020. Projektant v rámci výkonu inženýrské činnosti do 31.01.2020 opět požádá o souhlas majitelů pozemků. Pokud vlastníci do 15.03.2020 nevydají souhlas majitele pozemku s provedením stavby, bude upravena projektová

dokumentace. Na pozemcích budou provedeny pouze udržovací práce, které nevyžadují souhlas vlastníka pozemku a práce mohou být provedeny na základě oznámení udržovacích prací. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude tento úsek z celkové rekonstrukce vyjmut.

Nové termíny:

4. etapa Zajištění souhlasu majitelů pozemků parc. č. 265/681, 265/683 v k.ú. Újezd u Průhonic / úprava projektové dokumentace a dodání speciálnímu stavebnímu úřadu.

SO 101: Vodnická, úsek Formanská - Krajanská, 75% objektu, rekonstrukce komunikace a chodníků

SO 102: Krajanská , celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků

SO 402: obnova stávajícího VO, 50 % objektu

T: 31.03.2020

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Žádosti o souhlas majitelů pozemků parc. č. 265/681, 265/683 v k.ú. Újezd u Průhonic se stavbou

V Praze dne2.3.-01-2020

Za objednatele:



Václav Drahorád
starosta



TSKA
MHA - ÚJE

V Praze dne19.12.2019

Za zhotovitele:



Ing. Jan Zrzavý
jednatel

