

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 007 - 02

| Úřad městské části Praha - Újezd | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Došlo dne: 03-07-2019 | Počet listů: 3 |
| Č.j. 00940 | |
| Zpracovatel: PROJEKTY | Počet příloh: 1 |

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha-Újezd

Kateřinská nám. 465/1, 149 00 Praha 4
IČ: 241 784
Bankovní spojení: 159140048/0300
zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany
č.ú.: 69727339/0800
zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 18 – 007 - 02 ze dne 6.2.2018 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ v městské části Praha-Újezd, vymezená ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská, vše v k.ú. Újezd u Průhonic.

II.
Předmět dodatku

Projektant konstatuje, že ke dni podání návrhu dodatku nebylo možné provést vzájemnou koordinaci projektů mezi výše uvedeným projektem (3. a 4. etapa) a projektem PPD a.s. Koordinace není možná z důvodu pomalé přípravy ze strany projektanta PPD a.s. Vzájemné koordinace obou projektů podmiňuje získání kladného stanoviska od PPD a.s. Z tohoto důvodu nebude možné splnit termíny dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo tj. zajištění všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. V souladu s dodatkem č. 1, kde je uvedeno, že pokud nebude možné koordinovat projekty, bude zhotoven další dodatek na posun termínu.

Vzhledem ke skutečnosti, že PPD a.s. předpokládá realizaci v letech 2021 – 2022 (viz. Záznam z koordinační schůzky k projektové přípravě z 14.11.2018 a 3.12.2018), tak i přes posun termínu do navrženého data, nemůže dojít k prodlení se zahájením stavby. Stavba může být zahájena až po nebo popř. souběžně s investicí PPD a.s..

Dne 5.6.2019 obdržela městská část dopis od Business Centra Mikrotechna a.s., který je přílohou tohoto dodatku. Zástupce Business Centra Mikrotechna a.s. (dále BCM) v dopisu informoval o nově chystané investici v ulici Milíčovská. BCM koupil objekt bývalé trafostanice a chystá se z objektu vytvořit garáže. Návrh 3. etapy počítal s optimalizací výškového řešení a snížení nivelety komunikace pro zjednodušení odvodnění komunikace. Snížená niveleta by znemožnila výškové napojení na budoucí objekt garáží. Pro umožnění napojení je nutná aktualizace návrhu projektové dokumentace – upravení nivelety komunikace, zřízení nového kanalizačního řadu včetně nové uliční vpusti a přeložky kabelů VO, PRE a CETIN.

BCM se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s úpravou projektové dokumentace a novým projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Projektant požadované úpravy shledává technicky možné a zavazuje se provést úpravu PD včetně jejího nového projednání.

Zřízení nového kanalizačního řadu bude vyžadovat dva stupně povolení – územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Projektant předpokládá při dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy zajištění stavebního povolení do 30.06.2020. Pokud nebude možné zajistit stavební povolení do tohoto data z důvodu prokazatelného nesplnění správních lhůt dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí nebo povolovacích úřadů a popř. odvolání třetích stran v řízení (např. občanské spolky), bude zhotoven další termínový dodatek.

Nové termíny:

3. etapa SO 105: Na Křtině, celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků
- SO 106: Milíčovská, celý objekt, rekonstrukce komunikace
- SO 301: Na Křtině odvodnění, celý objekt,
- SO 402: úpravy stávajícího VO, 10 % objektu
- T: 30.06.2020**
4. etapa Pouze vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí včetně vyplněné žádosti o stavební povolení
- SO 101: Vodnická, úsek Formanská - Krajanská, 75% objektu, rekonstrukce komunikace a chodníků
- SO 102: Krajanská , celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků
- SO 402: obnova stávajícího VO, 50 % objektu
- T: 31.12.2019**

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Žádost o provedení změny části projektu „REKONSTRUKCE ULICE PROUTĚNÁ, STAVBA č.0101 TV Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa – objekt SO106 – Miličovská“


28-06-2019

V Praze dne

Za objednatele:



Václav Drahorád
starosta



V Praze dne 27.06.2019

Za zhotovitele:



Ing. Jan Zrzavý
jednatel



Úřad městské části Prahy - Újezd
k rukám p. Staňka
Kateřinské náměstí 465/1
149 40 Praha 4 - Újezd

Praha, dne 5.6.2019

Žádost o provedení změny části projektu „REKONSTRUKCE ULICE PROUTĚNÁ, STAVBA č.0101 TV Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa – objekt SO106 – Milíčovská“

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o provedení změny části projektu „REKONSTRUKCE ULICE PROUTĚNÁ, STAVBA č.0101 TV Újezd, etapa 0022 Proutěná, 3.etapa – objekt SO106 – Milíčovská“ z důvodu snížení nivelety stávající komunikace podél objektu bývalé TS, který nebude možné touto změnou užívat (úpravou nivelety vznikne v rámci vstupu výškový rozdíl 250mm).

Objekt TS bude po opravě nově využíván jako dvě samostatné garáže. Z tohoto důvodu je nutné upravit navrhovanou niveletu komunikace, tak aby nebyla níže než 20mm od úrovně podlahy garáží a navrhovanou šířku komunikace před objektem bývalé TS.

Se zpracovatelem PD Ing.Pluhařem byla možnost této úpravy již konzultována a shledána jako proveditelná.

Vypracování projektů podzemních sítí sdělovací kabel O2, vedení plynu a dešťové kanalizace, které v původním záměru nebyly zpracovány naše společnost Business Centrum Mikrotechna a.s. zajistí na své náklady u vašeho zhotovitele Dipro, spol. s r.o..

Velice Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Ing. Petr Malík
místopředseda představenstva